



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และ  
การใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ของ

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์  
อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

แผนและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๒ (บ้านโพธิ์เงิน)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๔ ซอยหลังวัดเขาหวาย	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	/	-	-	๔๘๗,๕๐๐
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๕ ซอยผู้ช่วยสามารถ	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	/	-	-	๔๙๔,๔๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ซอยบ้านนายโป้	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๔๔๒,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	/	-	-	๔๓๔,๓๐๐
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ ซอยแก่งสำราญ (ซอยใต้)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตรม.ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๖,๔๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	/	-	-	๔๘๗,๘๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยหัวสะพาน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๖,๔๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	/	-	-	๔๘๗,๘๐๐
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๖ ซอยหมอคู้กดี	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตรม. และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๑๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซบสิงโต หมู่ที่ ๖ ซอยหน้าวัดซบสิงโต (หมู่ ๖ เชื่อมหมู่ ๑๑)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๖,๔๐๐	ส.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๗	กองช่าง	/	-	-	๔๙๖,๔๐๐
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรัพย์ภู หมู่ที่ ๗ ซอย ๘๘	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๕๐ ตรม. ลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.	๔๘๘,๗๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	/	-	-	๔๘๗,๗๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ

๑. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ผลการดำเนินการ			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	๑๘,๖๗๕
๑๑	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน เยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-	-	/	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๘๐,๐๐๐	๓๐ ธ.ค. ๖๖,๗ ม.ค. ๖๗ ๑๓ -๑๗ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	๔๐,๔๑๐
๑๓	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	๙๙,๑๖๐
๑๔	เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	๑๙,๐๐๐

๒. แผนงาน การศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (ทั้ง ๕ แห่ง)	เพื่อใช้จ่ายในโครงการกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์ (ทั้ง ๕ แห่ง)	๓๐,๐๐๐	๘ - ๑๗ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๓๐,๐๐๐
๑๖	เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทั้ง ๕ แห่ง)	เพื่อใช้จ่ายในโครงการเปิดโลกกว้างสู่ การเรียนรู้ (ทั้ง ๕ แห่ง)	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๓๐,๐๐๐
๑๗	พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๒๑,๔๔๑
๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	๑,๒๗๒,๒๘๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๑,๐๑๐,๒๖๘
๑๙	วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน เด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๗๔,๔๓๑
๒๐	ส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อใช้จ่ายในโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๓๘,๒๙๒
๒๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)	๓๑๒,๑๒๐	มิ.ย. ๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๒๗๙,๐๗๒
๒๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑๓๕,๔๘๐	มิ.ย. ๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๑๑๕,๑๑๐

๔. แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อใช้จ่ายในโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๑๙,๒๓๘
๒๔	ค่ายคุณธรรมนำสันติสุข	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่าย คุณธรรมนำสันติสุข	๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๕๐,๐๐๐

๕. แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข	/	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายป้องกันการแพร่ระบาดและลดอัตรา ป่วยของโรคไข้เลือดออก	๒๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข	/	-	-	๒๒๐,๐๐๐
๒๗	ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาด มือ เท้า ปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข	/	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	ฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อให้เด็กมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจาก การจมน้ำได้	๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข	/	-	-	๕๐,๐๐๐
๒๙	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศ ไทย ตามพระปณิธานฯ	๒๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข	/	-	-	๒๔๗,๖๘๕

๖. แผนงาน เคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๐	ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๖๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข	/	-	-	๓๐,๓๕๐
๓๑	จัดซื้อถังขยะ	เพื่อจัดซื้อถังขยะ	๑๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข	/	-	-	๑๔๙,๖๐๐

๗. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	ต่อเติมที่ล้างมือ – ล้างหน้าเด็กในห้องน้ำเดิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๒ (บ้านโพธิ์เงิน)	ระยะทางยาว ๕.๕๐ ม. (ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด)	๓๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองช่าง	/	-	-	๓๕,๐๐๐
๓๓	ต่อเติมหลังคา กันสาดโครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๓ (บ้านคลองทราย)	(ด้านขวาของอาคาร) ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๗.๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕.๑๐ ตรม. และลงทราวยหยาบ (ด้านซ้ายของอาคาร) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗.๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙.๕๐ ตรม. และเทพื้นที่คอนกรีตพร้อมปูกระเบื้อง (ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด)	๒๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองช่าง	/	-	-	๒๑๐,๐๐๐
๓๔	ต่อเติมอ่างล้างจานในห้องครัวเดิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๓ (บ้านคลองทราย)	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ ตรม. (ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด)	๓๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองช่าง	/	-	-	๓๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕	ก่อสร้างประตูเลื่อนด้านข้างศูนย์พัฒนา เล็กเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี)	ประตูเลื่อนสแตนเลส ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๒.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ตรม. (ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด)	๔๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองช่าง	/	-	-	๔๕,๐๐๐
๓๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑ ศาลาประชาคม	ระยะทางยาว ๑๔๐.๐๐ ม. (ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด)	๒๑๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองช่าง	/	-	-	๓๓๑,๐๐๐
๓๗	ก่อสร้างหลังคาเหล็กกันสาดทางเดินเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตรม. (ตามแบบ เทศบาลฯ กำหนด)	๔๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองช่าง	/	-	-	๔๒๐,๐๐๐
๓๘	ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๔.๘๐ ม. หรือมี พื้นที่ป้ายไม่น้อยกว่า ๑๑.๕๒ ตรม. เสาเหล็กสูง ๙.๐๐ ม.	๓๗๒,๕๐๐	ก.ย. ๖๗	กองช่าง	/	-	-	๒๔๒,๙๐๐
๓๙	รื้อถอนถังแชมเปญประปาและติดตั้ง ใหม่พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐	โดยทำการรื้อถอนถังแชมเปญประปาและ ติดตั้งใหม่พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล	๓๙๒,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองช่าง	/	-	-	๓๘๕,๘๐๐
๔๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตรม. (ตามแบบ เทศบาลฯ กำหนด)	๔๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองช่าง	/	-	-	๔๕,๐๐๐
๔๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์	โดยการถากถางและล้มต้นไม้ ขนาดพื้นที่ ๓,๖๕๗ ตรม. แล้วระเบิดหิน ดินและตัก ปริมาณ ๒๗๙๓๙.๔๘ ลบ.ม พร้อมขนย้าย ระยะทางไม่เกิน ๒.๐๐ กม. ฯลฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	กองช่าง	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐



๘. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๒	เตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-	-	/	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-	-	/	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ ประชาชนจังหวัดสระแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๐๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	๑๗๕,๗๒๑
๔๕	จัดระเบียบสังคม ในพื้นที่อำเภอ วังสมบูรณ์	เพื่ออุดหนุนให้แก่อำเภอวังสมบูรณ์	๓๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	๓๕,๐๐๐
๔๖	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยา เสพติดโลก	เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอวังสมบูรณ์	๓๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	๓๕,๐๐๐
๔๗	สร้างความตระหนักและความเข้าใจพิษภัยยา เสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา	-เพื่ออุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการฯ (ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์)	๓๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	๓๐,๐๐๐

๗. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๘	อาศรัยวีรภักดิ์ย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาศรัยวีรภักดิ์ย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-	-	/	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔๙	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐
๕๐	จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบิ่งบูรพาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบิ่งบูรพาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-	-	/	ยังไม่มีเบิกจ่าย

๘. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๑	แข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา สามัคคี	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕๒	จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา สามัคคี	๓๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐

๙. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๓	ถวายเทียนในวันเข้าพรรษาและแห่เทียน พรรษา	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	กองการศึกษา	-	-	/	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕๔	ประเพณีลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย.๖๗	กองการศึกษา	/	-	-	๒๒๗,๔๐๙
๕๕	สืบสานประเพณีวังสงกรานต์ และวัน กตัญญูตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๓-๑๖ เม.ย.๖๗	กองการศึกษา	-	-	/	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕๖	ออกพรรษาถวายพุทธบูชา	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ ต.ค.๖๖	กองการศึกษา	/	-	/	๘๐,๑๘๗

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร

## ๑๑. แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๗	รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕๘	อนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย

## ๑๒. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๙	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	กำจัดผักตบชวาและดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการ

## ๑๓. แผนงาน บริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๐	ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมฯ	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๖๑	พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๖๒	เลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	๗๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๖๓	ส่งเสริมอบรบการประกอบอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส อสม. ประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๖๔	สภาเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายค่าประชุมและจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสมบูรณ์	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	/	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย

## ๑๔. แผนงาน บริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
						ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๕	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองคลัง	/	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย

