



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และ
การใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ของ

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

แผนและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตาม แผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแหลมใน ซอย ๘๙ เชื่อมต่อ ซอยพญานาค	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลง ไหล่ลูกรังทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๑๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาหวาย. ซอยหลังวัดเขาหวาย	-ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร และ ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๗๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทอง ซอยโคราช พัฒนา	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๑๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านกำนัน	-ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๗๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยวัดแก่งสำราญ	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๑๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านประชาชนมีคุณภาพ

๑. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน	ควบคุมไฟป่าและป้องกันปัญหาไฟป่า	๑๘,๗๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๘	ป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่ เกินจากสาธารณภัย	ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับภัย ต่างๆ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๙	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๐	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตร จัดตั้ง)	ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๒. แผนงาน การศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๑	กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (ทั้ง ๕ แห่ง)	เด็กมีความสัมพันธ์ สามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๒	เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทั้ง ๕ แห่ง)	เด็กได้มีการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา	๓๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๗๓๔
๑๓	พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ครูได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๔๓๐
๑๔	วันเด็กแห่งชาติ	เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในวันเด็ก	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๙,๕๐๐
๑๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ (ทั้ง ๕ แห่ง)	เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง ๕ ศูนย์	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๖	ส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กสวมหมวกนิรภัยขณะขี่จักรยานยนต์และได้รับความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๗	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กขวนลูกเล่น	เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เด็กในเขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้รับค่าอาหารกลางวัน	๑,๓๐๙,๗๗๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๘๑,๘๕๐
๑๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เด็กเล็ก ศพด. ทั้ง ๕ ศูนย์ได้รับเงินสำหรับ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๓๒๑,๔๓๖	มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	เด็กเล็ก ศพด. ทั้ง ๕ ศูนย์ได้รับเงินสำหรับ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๒๐,๐๖๐	มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๑	ค่ายคุณธรรมนำสันติสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมนำสันติสุข	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๒	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	ประถมศึกษาได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน	๕,๙๘๒,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๕๖๙,๗๗๔

๔. แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๓	ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น	ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๔	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ครอบคลุมนพื้นที่ทั่วถึง	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๕	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑ บ้านวังสมบูรณ์	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๖	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังสุริยา	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๗	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังบูรพา	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๘	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแหลมโน	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๙	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาหวาย	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพธิ์เงิน	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๑	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓ บ้านไร่สามสี	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๒	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งสำราญ	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๓	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านคลองร่วม	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๔	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖ บ้านซับสิงโต	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๕	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗บ้านทรัพย์ภู	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๖	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านคลองทราย	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๗	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙ บ้านซับทรายทอง	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๘	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังนคร	เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคที่มี สาเหตุจากสัตว์พาหะนำโรค และลดการ สะสมของขยะมูลฝอยที่ตกค้าง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๙	ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังปริบูรณ์	เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ มารดา ทารกหลังคลอด มีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพดี พัฒนาการ สมวัย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๐	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังพัฒนา	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็ง เต้านม	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๑	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังพัฒนา	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการปฐม พยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๒	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทอง	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการปฐม พยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๕. แผนงาน เคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๓	จัดซื้อถังขยะ	เพื่อจัดซื้อถังขยะ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๔	ธนาคารขยะ	เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ สุขภาพอนามัย	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๖. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๕	เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๖	น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๗	หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสระแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๘	สร้างความตระหนักและความเข้าใจพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา	เพื่ออุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการฯ (ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์)	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๙	หมู่บ้าน/ชุมชนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว)	เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๗. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๐	อาศิรวีรักษิตย์สมเด็จพรนเรศวร มหาราชจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อาศิรวีรักษิตย์สมเด็จพรนเรศวร มหาราชจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕๑	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงาน รัฐพิธี	เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ วังสมบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐
๕๒	จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้อง บูรพาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและ กาชาดจังหวัดสระแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ. - ๘ มี.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๘. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๓	แข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วด้าน ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฯ ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา สมานฉันท์ สามัคคี	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕๔	จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฯ ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา สมานฉันท์ สามัคคี	๓๒๐,๐๐๐	๑๔ - ๑๖ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐

๙. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๕	ถวายเทียนในวันเข้าพรรษาและแห่เทียน พรรษา	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕๖	ประเพณีลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๗,๔๐๙
๕๗	สืบสานประเพณีวิ่งสงกรานต์ และวัน กตัญญูตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๖ เม.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕๘	ออกพรรษาถวายพุทธบูชา	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๑๘๗

๑๐. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๙	ถมดินปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี)	ปริมาณงานถมดินสูงจากระดับดินเดิมขึ้นมา ๐.๓๐ เมตร และต้องมีพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๐๐ ตารางเมตร	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖๐	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา)	ปริมาณงานก่อสร้างต้องมีความยาวไม่น้อย กว่า ๕๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย	๓๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖๑	ติดตั้งป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี)	ปริมาณงานต้องมีข้อความต่อไปนี้ “ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี)” และมีข้อความตัวอักษรกว้าง ตั้งฉากกับพื้นไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร	๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖๒	ต่อเติมห้องเก็บของด้านนอก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซบสิงโต)	ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖๓	ปรับปรุงต่อเติมอ่างล้างมือ/แปรงฟัน และปรับปรุงทาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๓ (บ้าน คลองทราย)	ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง ทาสีภายในต้องมี พื้นที่ทาสีไม่น้อยกว่า ๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร ทาสีภายนอกต้องมีพื้นที่ทาสีไม่น้อยกว่า ๓๑๓.๐๐ ตารางเมตร ทาสีฝ้าภายในต้องมี พื้นที่ทาสีไม่น้อยกว่า ๓๑๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖๔	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซบสิงโต)	ปริมาณงานก่อสร้างรั้วต้องมีความยาวไม่น้อย กว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๕	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครง หลังคาเหล็ก (สนามเด็กเล่น)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๒ (บ้านโพธิ์เงิน)	-ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖๖	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครง หลังคาเหล็ก (สำหรับประชุม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัง สมบูรณ์ ที่ ๒ (บ้านโพธิ์เงิน)	-ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย	๔๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖๔	โครงการรื้อถอนถังแชมเปญประปา และติดตั้งใหม่พร้อมชุดเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านคลองทราย	ปริมาณงานรื้อถอนถังแชมเปญประปาและ ติดตั้งใหม่พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖๕	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ด้านข้างห้อง ประชุมสภาเทศบาล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ด้านข้างห้อง ประชุมสภาเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง พร้อม ป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๓,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์	โดยการถากถางและล้มต้นไม้ ขนาดพื้นที่ ๓,๖๕๗ ตร.ม. แล้วระเบิดหิน ดันและตัด ปริมาณ ๒๗,๙๓๙.๔๘ ลบ.ม พร้อมขนย้าย ระยะทางไม่เกิน ๒.๐๐ กม.	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑. แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๗	ร้กน้ำ ร้กป่า ร้กษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร้กน้ำ ร้กป่า ร้กษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖๘	อนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๑๒. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๙	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	กำจัดผักตบชวาและดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการ

๑๓. แผนงาน บริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗๐	ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมฯ	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗๑	พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗๒	เลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	๗๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗๓	ส่งเสริมอบรบการประกอบอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส อสม. ประชาชนทั่วไป	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗๔	สภาเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายค่าประชุมและจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสมบูรณ์	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๑๔. แผนงาน บริหารทั่วไป :งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗๕	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย